



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 1001 DEL 23 FEB, 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Area Tecnica/0000026 - del 08/02/2012

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CARMINE E VIA VECCHIA CIRCONVALLAZIONE.
APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARONA SCAVI SRL E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS 163/2006.
CIG 1677773E10 - CUP H37H08001030004

Il Dirigente Area Tecnica

nominato con provvedimento del Sindaco n. 48. del 21.12.2009 adotta la seguente

DETERMINAZIONE

PREMESSO:

- che con determinazione n. 1046 del 15.12.2008 veniva approvato il progetto per la realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza tratto viario tra via Carmine e via Vecchia Circonvallazione", per un importo complessivo di € 20.271,07= dei quali € 19.680,65= per lavori a base di gara ed € 590,42= relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che con determinazione n. 259 del 20.03.2009 l'appalto dei lavori stessi veniva aggiudicato alla Ditta Arona Scavi srl di Oleggio Castello, con sede in via Aldo Moro 8, per un importo complessivo di € 20.054,58= oltre IVA 10 % dei quali € 590,42= oltre IVA relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che in conseguenza di ciò veniva stipulato il contratto d'appalto n. 4126 in data 08.05.2009, registrato a Novara il 20.05.2009 al n. 3740, per il prezzo di € 20.054,58= oltre IVA 10 %;
- che con determinazione n. UT 25 del 14.02.2011 veniva approvata perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 21.028,52= oltre IVA 10 %;
- che i lavori sono stati consegnati in data 11.05.2009, come da verbale sottoscritto in pari data;
- che i lavori sono stati ultimati il 14.10.2011, come da certificato di ultimazione rilasciato dalla Direzione Lavori;

ISTO lo Stato Finale dei lavori a tutto il 14.10.2011 e la Relazione sul Conto Finale, redatti dal Direttore dei Lavori geom. Paolo Valentini, dai quali risulta un importo netto dei lavori eseguiti di € 20.416,04=;

ISTO il Certificato di Regolare Esecuzione per il pagamento della rata finale di netti € 10.999,62= oltre IVA 10 %, e così per complessivi € 12.099,58=;

ISTO il regolamento per la ripartizione degli incentivi alla progettazione di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/2006, che permette la liquidazione degli incentivi al personale interno all'approvazione del collaudo delle opere;

ISTA la tabella di calcolo degli incentivi al personale interno allegato al presente atto, per un totale di € 162,17=;

ICONOSCIUTA la regolarità degli elaborati tecnici allegati;

ISTA la fattura n. 234 del 30.12.2011 per un importo totale di € 12.099,58= emessa dalla Ditta Arona Scavi S.r.l. di Oleggio Castello (NO), con sede in via A. Moro n. 8, asseverata al prot. 522 del 10.01.2012;

VERIFICATO che l'importo della fattura rientra nell'impegno assunto con la citata determinazione n. UT 25 del 14.02.2011;

DISCONTRATA la regolarità contabile della fattura e la conformità alla quantità/prezzo di quanto effettivamente è stato eseguito;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come comprovata dalla certificazione DURC emessa il 17.11.2011, asseverata al prot. 30.778 del 24.11.2011;

ISTO il parere favorevole di proposta di liquidazione di detta fattura, espresso dal Tecnico Comunale;

ISTO il regolamento di ripartizione degli incentivi alla progettazione, adottato con provvedimento del Commissario Straordinario n. 38 del 10.05.2003;

ISTO il regolamento di Contabilità adottato con delibera Consiliare n. 48 del 09.08.1996;

DETERMINA

di approvare il lo Stato d'Avanzamento finale relativo ai lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 20.416,04=, emesso dal Direttore dei Lavori geom. Paolo Valentini;

di approvare il Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui al precedente punto per un importo di netti € 10.999,62= oltre IVA 10 %, e di liquidare a favore della Ditta Arona Scavi S.r.l. di Oleggio Castello (NO), con sede in via A. Moro n. 8, la somma di € 12.099,58= relativa alla fattura n. 234 del 30.12.2011, asseverata al prot. 522 del 10.01.2012;

di imputare la spesa complessiva di € 12.099,58= IVA compresa all'intervento n. 2.08.01.01 cap. 3110.17 impegno 1087.01 RP 06 ad oggetto: "Collegamento via Carmine via Vecchia Circonvallazione" finanziato con mutuo;

di approvare la tabella di calcolo degli incentivi, e di liquidare a favore del personale interno dell'Ente, secondo la ripartizione ivi indicata, il totale di € 162,17=, imputando l'importo all'intervento n. 2.08.01.01 cap. 3110.17 impegno 1087.01 RP 06 ad oggetto: "Collegamento via Carmine via Vecchia Circonvallazione" finanziato con mutuo;

di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti, autorizzando lo stesso allo svincolo della cauzione definitiva;

6) **di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Bilancio ed Economato per i provvedimenti conseguenti di competenza.

Il Dirigente
Scaramozzino ing. Giuseppe

33754/2



Comune di OLEGGIO
Provincia di NOVARA

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 24/10/2011

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CARMINE E VIA VECCHIA CIRCONVALLAZIONE

VITTENTE: COMUNE DI OLEGGIO

IMPRESA: ARONA SCAVI S.r.l.



Contratto in data 08/05/2009 rep. n. 4126 registrato a NOVARA in data 20/05/2009 al n. 3740 di euro 20 054.58

Data Offerta:	08/05/2009	IMPORTO DEL PROGETTO:	20 271.07
Data Consegna:	11/05/2009	Somme a Disposizione:	7 148.58
Data Inizio Lavori:	11/05/2009	Importo per la Sicurezza:	590.42
Giorni Utili per Ultimazione:	39	IMPORTO DI VARIANTE	21 028.52
Data Utile per Ultimazione:	19/06/2009	Somme a Disposizione (variante):	5 471.48
Giorni di Sospensione:	846	Importo per la Sicurezza (variante):	612.48
Numero di Sospensioni:	1		
Nuova Data Ultimazione:	14/10/2011	Anticipazione:	0.00

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORT		
			unitario	TOT	
RIPORTO					
LAVORI A CORPO					
1 01.A01.A05.0 10	ESECUZIONE DI SCOTICO DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO, CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, PER PROFONDITÀ FINO A 30 CM, COMPRESO L'ASPORTAZIONE DI CESPUGLI E STERPAGLIE ESISTENTI E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE IN ASSENZA DI ALBERI				
	SOMMANO %	100,00	565,50		
2 01.A01.A55.0 10	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA PER OPERE DI FONDAZIONE, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, DI LARGHEZZA MINIMA 30 CM, ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MA ... IERE, ESCLUSE EVENTUALI SBADACCHIATURE DA CONTEGGIARE A PARTE. FINO A 3 M DI PROFONDITÀ RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO				
	SOMMANO %	100,00	347,60		
3 01.A21.A10.0 10	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI STESO A STRATI O CORDOLI DI CM.50DI SPESSORE, UMIDIFICATI, SE RICHIESTO DALLA DIREZIONE LAVORI, ADDENSATI CON RULLO ST ... ITE DALLA DIREZIONE LAVORI, MISURATO IN OPERA MATERIALI FORNITI DALLA DITTA, PREVIA ACCETTAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI.				
	SOMMANO %	100,00	1'704,58		
4 01.A21.A20.0 25	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... urante la cilindatura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati. Ghiaia naturale sparsa a mano.				
	SOMMANO %	100,00	556,89		
5 01.A21.F10.0 10	POSA IN OPERA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATI IN CASSERO METALLICO COMPREDENTE LO SCAVO PER FAR POSTO AL CONDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE ST ... ER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MANO; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA				
	SOMMANO %	100,00	2'039,04		
6 01.A22.B00.0 35	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche città' di Torino (C.C.16.05.1973), steso in opera con vibrofinitrice a ... rovvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 5 compressi				
	SOMMANO %	100,00	668,00		
7 01.A22.B00.0 40	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche città di Torino (C.C.15.05.1973), steso in opera con vibrofinitrice a ... ovvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi				
	SOMMANO %	100,00	2'785,39		
8 01.A22.B08.0 05	Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C In ragione di kg 1/m ²				
	SOMMANO %	100,00	73,60		
9 01.A22.E00.0 15	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio atto ... ni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondità' di cm 3 con recupero del materiale da parte della città'				
	SOMMANO %	100,00	417,60		
10 01.A23.B75.0 05	Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o riparazione di marciapiedi compreso il carico, il trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una stanza di m. 50. Fasce delle dimensioni 30 x 10				
	SOMMANO %	100,00	780,00		
11 01.A23.C00.0 05	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle discari ... anto in asfalto colato o malta bituminosa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	SOMMANO %	100,00	31,54		
12 01.A24.B05.0 05	Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso allum ... due sostegni, su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, asluso il ripristino della pavimentazione				
	SOMMANO %	100,00	31,54		
A RIPORTARE					

Codice	Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
		RIPORTO			9'969
		esistente.			
		SOMMANO %	100,00	616,00	616
		Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati per cemento armato.			
		SOMMANO %	100,00	453,88	453
65	P03.A80.0	FORNITURA CORDOLI PREFABBRICATI RETTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON RESISTENZA R'BK 350 KG/CMQ E CEMENTO TIPO 425 GETTATO IN CASSERO METALLICO E VIBRATO A SUPERFICIE LISCIA SULLE ... DA CONSENTIRE UN INTERASSE TRA FORO E FORO DEL CORDOLO SUCCESSIVO POSATO DI MT.1,20 SPESSORE MINIMO CM 12 ALTEZZA CM 30			
		SOMMANO %	100,00	709,69	709
147	P80.A02.	Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4 art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. Il s ... G.= Pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2) " diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		SOMMANO %	100,00	271,80	271
704	P80.A04.	Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,B, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339.340, art. 135 D.P.R. 495/92. Il sup ... = Pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2)." lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		SOMMANO %	100,00	89,55	89
156	P80.A.12.	Fornitura specchio parabolico in plexiglas infrangibile e inalterabile, supporto adattabile sia su palo che su apposita staffa a muro, tutto compreso, diametro 40 cm.			
		SOMMANO %	100,00	85,04	85
	P80.D.01.	Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (PN). Pvo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema band-it (PRS). diam. 48 h fino a 2.80 m			
		SOMMANO %	100,00	235,05	235
339	P81.A.04.	Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl., sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40, come da fig. II 472 art. 177 DPR 495/92. Spessore 25/10, H.I.			
		SOMMANO %	100,00	188,02	188
368	P71.C.03.	Barriera di protezione o transenna tubolare diam 48 mm in acciaio zincato curvato con traversa saldata, altezza 1,35 m. 2.50 m zincata a caldo e verniciata.			
		SOMMANO %	100,00	2'860,00	2'860
785	P73.A.01.	Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. passaggi pedonali, linee di arresto			
		SOMMANO %	100,00	188,60	188
731	P73.A.02.	Strisce di mezzzeria, corsia ecc per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi			
		SOMMANO %	100,00	319,26	319
	P73.A.05.	Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 scritta completa di STOP/TAXI urbano			
		SOMMANO %	100,00	18,46	18
1171	P73.A.01.0	Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. Passaggi pedonali, linee di arresto			
		SOMMANO %	100,00	259,68	259
780	P74.A.01.	Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema band-it. fino a mq 0.25			
		SOMMANO %	100,00	175,00	175
311	P74.A.03.	Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido ... 50, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. diam. <= 60 mm			
		SOMMANO %	100,00	377,70	377
	P74.A.05.	Scavo e formazione di blocco di fondazione in cls dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto, compresa l'esecuzione del foro di incastro del palo, la fornitura e la posa ... sizioni impartite dalla Direzione Lavori), compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a			
		SOMMANO %	100,00	16'817	16'817

A RIPORTARE

CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 08/05/2009 davanti al Segretario Generale del Comune di Oleggio con n° rep. 4126 e registrato a NOVARA al n. 3740 in data 20/05/2009.

CAUZIONE

L'Impresa Arona Scavi s.r.l. aggiudicataria dell'appalto ha versato a titolo di cauzione definitiva la somma di € 1.003,00 mediante polizza fidejussoria BANCA POPOLARE DI INTRA sede di Oleggio Castello rilasciata il 21/04/2009.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 11/05/2009 con un tempo contrattualmente definito di giorni 39 (trentanove) ed ultimazione prevista per il giorno 19/06/2009.

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state richieste e concesse proroghe sul tempo contrattuale

SOSPENSIONI DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi, a causa della redazione della perizia di variante, dal giorno 25/05/2009 al giorno 20/09/2011 e cioè per un totale di giorni 846 (ottocentoquarantasei); conseguentemente il termine contrattualmente fissato per l'ultimazione dei lavori al giorno 19/06/2009 è stato prorogato al giorno 14/10/2011 per effetto delle sospensione indicata.

PERIZIA DI VARIANTE n° 1

Nel corso dei lavori a causa di sopravvenute necessità si è resa necessaria una perizia di variante autorizzata dal responsabile del procedimento con determinazione n. UT 25 in data 14/02/2011.

La perizia di variante prevedeva le seguenti modifiche ed integrazioni al progetto principale:

- Posa cordolo di contenimento ghiaia nuovo patcheggio;
- Allargamento innesto Via Carmine / Via Sante Colonna;
- Allargamento strada mediante demolizione aiuola situata lungo il tratto cieco di Via Sante Colonna;
- Realizzazione due nuovi dossi in asfalto con attraversamento pedonale

AVVISI AI CREDITORI

È stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ai creditori ed è stata rilasciata dal Responsabile del procedimento in data 12/12/2011 una dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione per il periodo previsto dagli stessi avvisi e la non risultanza agli atti di richieste in tal senso.

STATO FINALE DEI LAVORI


In data 14/10/2011 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto a tutto 14/10/2011 è di: € 20.803,94 da cui, deducendo l'ammontare della anticipazione acconti corrisposti di € 9.804,32 resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 10.999,62 (diecimilanovecento novantanove/62) che è stato accettato dall'Impresa senza riserve.

CESSIONI DEI CREDITI

Alla data del 14/10/2011 non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

Oleggio, li 14/10/2011

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del procedimento



COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA – REGIONE PIEMONTE

Lavori di: **Lavori di messa in sicurezza tratto viario tra Via Carmine e Via Vecchia Circonvallazione**

Impresa: **Arona scavi s.r.l. – Via Aldo Moro 8 – Oleggio Castello (NO)**

Contratto data 08/05/2009 n° rep. 4126 registrato a Novara in data 20/05/2009 al n° 3740.
Importo contrattuale dei lavori euro 20.054,58 (comprensivo di oneri per la sicurezza esenti da ribasso d'asta) al netto del ribasso d'asta del 1,10 %

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaundici il mese di novembre il giorno nove, il sottoscritto Valentini Geometra Paolo. Direttore dei Lavori dell'opera di realizzazione nuovo tratto viario di collegamento tra via Carmine e via Vecchia Circonvallazione:

- visto l'art. 208 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999 e s. m.e.i.;
- visto il contratto n° rep. 4126 in data 08/05/2009 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 1,10% è di Euro 20.054,58 e che il tempo utile concesso è stato aumentato di giorni 0 (zero) consecutivi;
- visto il verbale di consegna dei lavori principali redatto in data 11/05/2009;
- visti il verbale di sospensione in data 25/05/2009 e di ripresa in data 20/09/2011 dal quale risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni 846 (ottocentoquarantasei);
- visto il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 14/10/2011 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 14/10/2011 e che considerato il tempo utile contrattualmente stabilito in giorni 39 (trentanove), non essendo stato accordato nessun giorno di proroga i lavori suddetti sono stati ultimati in tempo utile;
- visto che per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai l'impresa ha provveduto alla regolare iscrizione di tutta la mano d'opera utilizzata come risulta dalla posizione assicurativa n. 8026392/00 continuativa;
- in considerazione della cauzione regolarmente depositata tramite polizza fidejussoria rilasciata da BANCA POPOLARE DI INTRA – sede di Oleggio Castello in data 21/04/2009 di € 1.003,00
- visti i seguenti atti contabili:
 - a) registro di contabilità n. 01
 - b) fatture per anticipazione n. 01
 - c) sommario del registro di contabilità n. 01
 - d) conto finale redatto in data 14/10/2011 dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'impresa è di € 10.999,62 dopo aver dedotto dall'importo contrattuale dei lavori di Euro 20.803,94 gli importi degli acconti corrisposti pari a Euro 9.804,32
 - e) dichiarazione del direttore dei lavori in data 14/10/2011
 - f) certificato relativo alle assicurazioni sociali;
 - g) certificato relativo alla cessione dei crediti in data 12/12/2011;
- visto l'art. 24 del capitolato speciale di appalto che stabilisce che il certificato di regolare esecuzione dovrà essere redatto entro il novantesimo giorno dalla data di ultimazione dei lavori;

– visitati i lavori in contraddittorio con l'impresa in data 14/10/2011 ed eseguite le opportune verifiche riguardanti la realizzazione delle opere appaltate in congruità con il progetto definitivo-esecutivo, la perizia di variante e le indicazioni della Direzione dei lavori

Considerato


- che i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'impresa Arona Scavi s.r.l. corrispondono a quelli indicati dal progetto (e dalla perizia approvata);
- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
- che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'impresa, l'importo dei lavori è confermato in Euro 20.803,94;
- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA

Che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Arona Scavi s.r.l. e liquida il relativo importo residuo fissato in Euro 20.803,94 nette, da cui detraendo gli accanti corrisposti in corso d'opera per un totale di Euro 9.804,32 resta il credito di Euro 10.999,62 (diecimilanovecento novantanove/62)

Oleggio, li 16/12/2011

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del procedimento



[Handwritten signature]



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ENTE APPALTANTE:	COMUNE DI OLEGGIO Prov. di Novara
LAVORI DI:	MESSA IN SICUREZZA TRATTO VIARIO TRA VIA CARMINE E VIA VECCHIA
IMPRESA:	Arona Scavi S.r.l. di Oleggio Castello (NO)
Ripartizione del fondo di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/2006	

Importo delle opere, al lordo del ribasso						20.271,07
2% sull'importo delle opere						405,42
%	Incarico	Ing. Scarabotti	Ing. Scaramozzino	Sig.ra Valentini	Arch. Valli	Totali
25%	R. U. P.				101,36	
15%	Collaboratori			60,81		
5%	Prog. Preliminare					
13%	Prog. Definitivo					
11%	Prog. Esecutivo					
14%	Direzione Lavori					
7%	Coord. in progett.					
10%	Coord. in esecuz.					
TOTALE lordo, compresi oneri riflessi a carico dell'ente		0,00	0,00	60,81	101,36	162,17
TOTALE netto, da liquidare al dipendente		0,00	0,00	44,81	74,69	119,51
Capitolo		3110-17				
Impegno		1087 RP 06				

FIRME DEI BENEFICIARI

Oleggio, 07.03.2012

Ing. Scarabotti _____

Ing. Scaramozzino _____

Sig.ra Valentini g. blum

Arch. Valli Vallo



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

SERVIZI FINANZIARI


Visto: *riconosciuta la regolarità contabile*

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5m del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

INTERVENTO	CAP. PEG	COD.SIOPE	IMPORTO	IMPEGNO
2.08.01.01	3110/17	2102	12.099,58	1087 (RP 2006 - Mutuo)

Si precisa che il Responsabile p.o. dei Serv. Finanziari provvederà con apposita determinazione alla liquidazione dell'incentivo citato al punto 4 del presente atto.

Oleggio, 23/02/2012



IL RESPONSABILE P.O. DEI SERV. FINANZIARI
PETRACHI Rag. Flavia

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

Esecutiva dal **23 FEB. 2012**

Pubblicazione N. 290

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Oleggio, **27 FEB. 2012**

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa agli uffici:

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. di Novara) - Tel. 0321/969811 - Fax. 0321/969855 - Servizi Finanziari 0321/969809-969809 - C.A.P. 28047 - C.V. 001652100001