



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 383 DEL 10 LUG. 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Area Tecnica/0000094 - del 06/07/2012

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2° LOTTO
APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA MICALI S.A.S.
CIG: 2359413931 - CUP: H34E09000110006**

Il Dirigente Area Tecnica

nominato con provvedimento del Sindaco n. 48, del 21.12.2009 adotta la seguente

DETERMINAZIONE

PREMESSO:

- che con nota prot. 22.828 del 29.07.2009 la Regione Piemonte - Settore Sport comunicava l'assegnazione di un contributo in conto capitale pari ad € 26.000,00= e di un contributo in conto interessi pari ad € 7.800,00=, per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione impianti sportivi - 2° lotto";
- che con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. UT 128 dell' 11.06.2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 200.000,00= dei quali € 115.048,73= per lavori a base di gara, comprensivi di € 3.106,32= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che l'appalto dei lavori stessi veniva aggiudicato all'Impresa Micali di Micali Saverio & C. sas di Fara Novarese (NO) con sede in via Tosalli n. 43, per un importo complessivo di € 89.178,84= oltre IVA 10% dei quali € 3.106,32= relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dalla determinazione n. UT 151 del 08.07.2010;
- che in conseguenza di ciò veniva stipulato il contratto d'appalto n. 4220 in data 27.10.2010 registrato a Novara il 29.10.2010 al n. 356, per il prezzo di € 89.178,84= oltre IVA 10%;
- che i lavori venivano consegnati in data 16.07.2010, come da verbale sottoscritto in pari data;
- che i lavori venivano ultimati il 14.05.2012, come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data;

VISTO lo Stato Finale dei lavori a tutto il 14.05.2012, dal quale risulta un importo netto dei lavori eseguiti di € 84.982,61=;

VISTA la Relazione sul Conto Finale, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Renato Scarabotti, dalla quale si evince che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 84.982,61=;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione per il pagamento della rata finale di netti € 5.274,43= oltre IVA 10 %, e così per complessivi € 5.801,87=;

VISTA la fattura n. 07 del 25.05.2012 per un importo totale di € 5.801,87= emessa dall' Impresa Micali sas di Fara Novarese, asseverata al prot. 13.564 del 25.05.2012;

VERIFICATO che l'importo della fattura rientra nell'impegno assunto con la citata determinazione n. UT 151 del 08.07.2010;

RICONOSCIUTA la regolarità degli elaborati tecnici allegati;

RISCONTRATA la regolarità contabile della fattura e la conformità alla quantità/prezzo di quanto effettivamente è stato eseguito;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice;

VISTO il parere favorevole di proposta di liquidazione di detta fattura, espresso dal Tecnico Comunale;

VISTO il regolamento di Contabilità adottato con delibera Consiliare n. 48 del 09.08.1996;

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato d'Avanzamento finale dell'intervento in oggetto, dal quale risulta un importo netto dei lavori eseguiti di € 84.982,61= oltre IVA 10 %, emesso dal Direttore dei Lavori ing. Renato Scarabotti;
- 2) di approvare il quadro economico finale a consuntivo, nelle risultanze che seguono:
 - A) Importo lavori eseguiti € 84.982,61=
 - B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 115.017,39=
 - B1) IVA 10 % sui lavori € 8.498,26=
 - B2) Incentivo art. 92 D.Lgs 163/06 € 2.809,06=
 - B3) Spese Tecniche (sicurezza in esecuzione) € 3.523,52=
 - B4) Opere economia (campo calcetto) con IVA € 48.614,57=
 - B5) Opere economia (tracciatura calcetto) con IVA € 1.200,00=



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

B6) Opere economia (fornitura LED) con IVA € 1.200,00=
B7) Imprevisti ed arrotondamenti: € 49.171,99=

- 3) di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione e di liquidare a favore dell' Impresa Micali sas di Fara Novarese, con sede in via Tosalli 43, la somma di € 5.274,43= oltre IVA 10 %, relativa alla fattura n. 07 del 25.05.2012;
- 4) di imputare la spesa complessiva di € 5.801,87= IVA compresa all'intervento n. 2.06.02.01 cap. 2880.04 ad oggetto "Riqualificazione impianti sportivi 2° lotto":
 - per € 576,37= all'impegno n. 966 RP 09
 - per € 5.225,50= all'impegno n. 1134 RP 09
- 5) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Bilancio ed Economato per i provvedimenti conseguenti competenza;
- 6) di trasmettere copia della presente alla Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Sport, per la richiesta di saldo del contributo concesso.

Il Dirigente
Scaramozzino ing. Giuseppe



Giuseppe Scaramozzino



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI OLEGGIO
Prov. di Novara

LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – 2° LOTTO.

IMPRESA: IMPRESA MICALI DI MICALI SAVERIO & C. SAS

Contratto: rep. n. 4220 in data 27.10.2010
registrato all'Ufficio del Registro di Novara il 29.10.2010 al n. 356

STATO D'AVANZAMENTO FINALE N. TRE DEI LAVORI A TUTTO IL 14.05.2012.

importo del progetto (compresi oneri della sicurezza)	€	115.048,73
importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 23,11%	€	89.178,84
di cui oneri per la sicurezza	€	3.106,32
<hr/>		
data della consegna		16.07.2010
data dell'inizio lavori		16.07.2010
scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori		12.01.2011
i lavori rimasero sospesi e prorogati per		492
per cui la nuova scadenza del tempo utile è il		18.05.2012
giorni impiegati in più		
giorni impiegati in meno		4



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. di Novara) - Tel. 0321/969811 - Fax. 0321/969855 - Ufficio Tecnico 0321/969801 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità realizzata	Importo voce	IMPORTO	
				Parziale	Totale
ZONA - A - area piazza atleti azzurri					
1	allestimento cantiere e sicurezza	1	2.250,00	2.250,00	
2	demolizioni e rimozioni, scavi e riporti	1	4.207,81	4.207,81	
3	pannelli metallici	0	1.078,25	0	
4	sottofondi e pavimentazioni	1	22.105,81	22.105,81	
5	raccolta acque meteoriche	1	3.682,33	3.682,33	
6	opere a verde	0,88	5.549,76	4.880,40	
7	impianto illuminazione esterna	1	15.009,70	15.009,70	
ZONA -B- area zona nuova scuola materna - incrocio via vecchia circonvallazione-via cascine calini					
8	viabilità zona nuova materna	1	36.672,99	36.672,99	
9	smaltimento meteoriche zona materna	1	7.494,99	7.494,99	
10	ampliamento illuminazione pubblica zona materna	0,76	5.950,83	4.529,63	
11	opere a verde ed impianto irrigazione, zona materna	0,65	6.411,25	4.166,56	
12	arredo urbano	1	4.635,00	4.635,00	
		Sommato al lordo	€		109.635,22
		Di cui oneri per la sicurezza (95,29% dell'importo totale)	€		2.960,15
		a) Importo soggetto a ribasso	€		106.675,10
		b) Ribasso d'asta del 23.11%	€		24.652,61
		c) Oneri per la sicurezza	€		2.960,15
		SOMMANO (a- b+c)	€		84.982,61

IL TECNICO COMUNALE


Direttore dei Lavori

SCARABOTTI ing. Renato

L'IMPRESA MICALI SAVERIO

Il titolare

MICALI geom. Saverio



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

UFFICIO TECNICO

lavori di RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2° LOTTO
impresa Impresa Micali di Micali Saverio & C. sas - FARA NOVARESE (NO)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO APPALTATO: il progetto appaltato è stato redatto, in unica fase progettuale, dall'ing. Renato Scarabotti – Tecnico comunale, in data giugno 2010 per un importo di € 200.000,00 così ripartito:

- per lavori edili a base d'asta (esclusi oneri della sicurezza)	€ 111.942,41
- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.106,32
- per somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 84.951,27
	<hr/>
TOTALE	€ 200.000,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori consistevano in disfacimento pavimentazione bituminosa, rimozione di autobloccanti forati, realizzazione urbanizzazioni ed autobloccanti, incrocio a rotatoria, opere a verde, illuminazione pubblica;

AGGIUDICAZIONE: sono stati aggiudicati all'impresa Impresa Micali di Micali Saverio & C. sas di Fara Novarese (NO) che ha offerto un ribasso del 23,11 %.

CONTRATTO: il contratto principale è il n. 4220 in data 27.10.2010

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 23,11 % sull'importo di € 111.942,41 è risultato di netti € 86.072,52 a cui sono aggiunti € 3.106,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.


SOMMA IMPEGNATA: in totale la somma impegnata è di € 89.178,84+ iva 10%, e così per un totale di € 98.096,72.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori di contratto sono stati consegnati sotto riserve di legge con verbale redatto in data 16.07.2010.

SUBAPPALTI: sono stati subappaltati i lavori di posa pali per illuminazione parcheggio ed allacciamento elettrico, con determina UT n. 28 del 25.02.2011 alla ditta:

- IDEA di Deambrogio Mauro, con sede a Veruno fraz. Revislate, in via Noce n. 2

TEMPO ESECUZIONE LAVORI: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Contratto di Appalto in giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il termine utile pertanto doveva scadere il 12.11.2011;



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: non sono state realizzate perizie di variante.

SOSPENSIONE LAVORI: i lavori sono stati sospesi:

- dal 15.12.2010 al 31.01.2011
- dal 04.02.2011 al 27.04.2012

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14.05.2012 e quindi con 4 giorni di anticipo sul tempo utile contrattuale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.;

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di acconto:

- n. 1 in data 10.12.2010 per l'importo di € 56.268,59;
- n. 2 in data 10.03.2011 per l'importo di € 23.439,59;

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 14.05.2012 per un importo complessivo netto:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - per lavori e somministrazioni | € 84.982,61 |
| - (a dedurre) acconti corrisposti | € 79.708,18 |

CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 5.274,43

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro contabile senza riserve.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, sede di Novara con posizione assicurativa n. 8035345.

CONTRIBUZIONI SOCIALI: prima della formale approvazione del presente atto, il Comune di Oleggio dovrà chiedere DURC dal quale si evinca che all'ultimazione dei lavori, l'impresa appaltatrice risulti regolare.

TEMPO STABILITO PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: in base all'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.


DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Tecnico comunale Ing. Renato Scarabotti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il 18.05.2012 sono intervenuti i Signori SCARABOTTI ing. Renato – Direttore dei Lavori ed il geom. MICALI Saverio, titolare della ditta omonima.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti ed è stato constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli di progetto.

Sono state verificate le misure delle dimensioni dei lavori eseguiti riscontrandole tutte uguali a quelle riportate sul libretto delle misure e nel registro di contabilità.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato :

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per quantità e dimensioni alle quantità riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile contrattuale;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini o disposizioni date dalla Direzione lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta Impresa Micali di Micali Saverio & C. sas di Fara Novarese (NO), con sede via Tosalli n. 43, in base al contratto n. 4220 in data 27.10.2010, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- per lavori e somministrazioni	€ 84.982,61
- (a dedurre) acconti corrisposti	€ 79.708,18
	<hr/>
CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€ 5.274,43

(diconsi Euro cinquemiladuecentosettantaquattro/43) + IVA 10%, delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Oleggio, li 18.05.2012

l'impresa Micali/Saverio & C. sas
Il Titolare
Saverio MICALI

IL TECNICO COMUNALE
Direttore dei lavori
ing. Renato SCARABOTTI



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA


SERVIZI FINANZIARI

Visto: *riconosciuta la regolarità contabile*

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5m del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

INTERVENTO	CAP. PEG	COD.SIOPE	IMPORTO	IMPEGNO
2.06.02.01	2880/4	2115	576,37	966 (RP 09)
2.06.02.01	2880/4	2115	5.225,50	1134 (RP 09)

Oleggio, 10/07/2012



IL RESPONSABILE P.O. DEL SERV. FINANZIARI
PETRACHI Rag. Flavia

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

Esecutiva dal **10 LUG. 2012**

Pubblicazione N. _____

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Oleggio, **11 LUG. 2012**

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa agli uffici

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. di Novara) - Tel. 0321/969811 - Fax. 0321/969855 - Servizi Finanziari 0321/969809 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031