



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA



Il progettista:  
ing. Renato Scarabotti

Il Responsabile del procedimento:  
arch. Maria Chiara Valli

Intervento di manutenzione straordinaria Scuole Rodari

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

### Cronoprogramma

estremi approvazione:  
Deliberazione della Giunta Comunale

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C./C.C.  
N° 242 DEL 10-11-14

data:  
Novembre 2014

Elaborato:

G

### INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE RODARI

Progetto Definitivo - Esecutivo  
Cronoprogramma dei lavori

LAVORAZIONI	Area interv.	Rif. AI PSC	Cronoprogramma																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Allestimento cantiere e segnaletica	terra	1	3																	
Posa e collegamento baracca	terra	2	4																	
Demolizione canna fumaria	terra	3	4	4	4															
Scavo e isolamento muri controterra	terra	4			3	3														
Rinterri	terra	5				2														
Montaggio ponteggi	facciata	6				4	4	4	4	4										
Fase 2 - facciate																				
Copertura: rimozione cappellotti	copertura	7							3	3										
Copertura: rialzo muretti	copertura	8							3	3	3									
Copertura: posa isolante e manto in pvc	copertura	9									4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Copertura: posa linea vita	copertura	10													3	3	3			
Impermeabilizzazione aggetti	facciata	11									2	2	2	2						
Contromuri vetrocemento	facciata	12									2	2	2	2	2	2				
Sostituzione serramenti	interno	13												2	2	2	2			
Facciate: idrolavaggio e preparazione	facciata	14													3	3	3	3		
Facciate: posa isolante e rasatura	facciata	15																4	4	4
Facciate: rivestimento definitivo	facciata	16																	4	4
Smontaggio ponteggi	facciata	17																		3
Formazione del prato	terra	18																		2
Fase 1 - copertura																				
Sostituzione vetri	interno	19																		4
rimozione baracca	terra	20																		4
Smontaggio cantiere	terra	21																		3
<b>TOTALE LAVORATORI IN CANTIERE</b>			3	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	3	6	3	3	4	4
<b>MEDIA LAVORATORI IN CANTIERE =</b>			4,00																	